

TABLEAU II

CALCUL DES TENEURS DE COUPURE: RÉSERVES AU 01/10/00

À: Benoît Laplante
 De: François Chabot 02/10/00
 CC: Donald Trudel, Marc Guimont

Budget 2001 actuel:

Prix de l'once \$US 280.00 \$ Taux de change 1.48
 Prix de l'once \$CAN 414.40 \$ Récupération 98.80%

NOTES:

- Les coûts sont ceux cumulatifs au 31/08/2000, Réf. Rapport du mois et Rapport des cumulatifs
- Les teneurs de coupure des développements tiennent compte des coûts fixes et différés et sont présentées pour informations
- Les coûts de frais de gestion et les coûts différés ne sont pas inclus dans les teneurs de coupure
- Des blocs de réserves à des teneurs plus basses que la teneur de coupure pourront être inclus dans les réserves si la méthode de minage nous oblige à les inclure et si le chantier donne une teneur globale en haut de la teneur de coupure

Coût du développement, 08/2000 (\$CA/m)		Teneur de Coupure (gr)	Coûts du minage 08/2000 (\$CAN/t)			Équivalent Gr/T	
			Coûts	Tonnes	\$/t		
Galerie:	771 \$	3.70	Forage LT (Tonnes forées)	\$510,323	125,740	\$4.06	0.31
Pt tirage	771 \$	3.70	Soutènement LT (Tonnes forées)	\$92,532	125,740	\$0.74	0.06
Sous-Niveau:	538 \$	2.82	Sautage LT (Tonnes sautées)	\$186,069	94,402	\$1.97	0.15
Monterie conv:	650 \$	3.24	Roulage LT (Tonnes soutirées)	\$358,069	108,785	\$3.29	0.25
			Extraction L-T estimée (T chant)			\$10.82	0.82
			Extraction C-P estimé (T chant)	\$57,939	1,710	\$33.88	2.57
			Extraction C-M Racloir			\$0.00	0.00
			Extraction C-M Pt tirage			\$0.00	0.00
			Préparation	\$986,257	139,135	\$7.09	0.54
			Extraction Budget 2000			\$8.83	0.67
			Coûts différés, 08/2000 (\$CAN/T)				Équivalent Gr/T
			Immobilisation	\$623,415	139,135	\$4.48	0.34
			Développement différés	\$668,808	139,135	\$4.81	0.37
			Forages d'exploration	\$128,977	139,135	\$0.93	0.07
			TOTAL:			10.21 \$	0.78

Méthode de minage	Remarques	Coûts fixes (gr/T)	Coûts prép (gr/T)	Coûts extrac (gr/T)	Coûts tot (gr/T)
Chambre et pillier	Déjà développé	4.82	0	2.57	7.39
Chambre et pillier	Non développé	4.82	0.54	2.57	7.93
Longs trous	Déjà développé	4.82	0	0.31	5.13
Longs trous	Non développé	4.82	0.54	0.31	5.67